

Overleg plaatsen tijdelijke lokalen Da Vinci College, Kagerstraat 7

Datum: 11 april 2020

Aanwezig:

- Dick Twigt en Evelien Ruiten (Da Vinci College)
- Wim Scholten

Door de omstandigheden heeft het Da Vinci College vergeten om de wijk te informeren. Daarvoor zijn excuses aangeboden.

In de stukken, die door de gemeente aan de wijkvereniging ter beschikking zijn gesteld, ontbreken belangrijke elementen:

- De aanleiding voor de tijdelijke lokalen
- De afwegingen, die zijn gemaakt
- Verder is de tekening over de nieuwe situatie niet up-to-date

De aanleiding

In de afgelopen jaren hebben zich een steeds groter aantal brugklassers ingeschreven bij het Da Vinci College (locatie Kagerstraat 7). Alle beschikbare klaslokalen zijn volledig benut. Er kunnen geen extra scholieren meer bij.

Na de voorlichtingsdagen van afgelopen januari werd het Da Vinci College overvallen veel groter aantal inschrijvingen voor de brugklas dan de afgelopen jaren. Het Da Vinci College is blijkbaar populair. Volgens de wet kunnen deze brugklassers niet worden geweigerd.

Voor het begin van het nieuwe schooljaar moet er een oplossing beschikbaar zijn om ca. 180 extra brugklassers te kunnen huisvesten. Dit gaat om 6 klassen!!! en alle extra fietsen en de extra verkeersbewegingen. Er zijn 2 a 3 extra leraren nodig.

De oplossing

Er zijn verschillende mogelijke oplossingen overwogen:

1. Een gebouw met 6 klaslokalen en de benodigde ruimte voor het stallen van de fietsen past gewoon niet op het schoolplein
2. Je kan de benodigde ruimte wel vinden op de parkeerplaats bij Lugdunum. Deze oplossing is vanuit de gemeente niet bespreekbaar. De parkeerplaatsen zijn nodig voor de nieuwe bewoners aan de Zuid-Oost kant van het spoor. Het gaat om alle woningen nabij het kruispunt van de Willem de Zwijgerlaan en de Schipholweg
3. Er is ook overwogen om de 6 klaslokalen en het stallen van de fietsen te realiseren op het parkeerterrein aan de achterzijde van Alrijne. Dat stuit op eigendomsproblemen.

Er bleef één beschikbare lokatie over. Dat is de plek langs de Zweilandlaan, zoals dat is aangegeven op de tekening "nieuwe situatie", die de gemeente ons heeft toegestuurd. De plek is correct. Er ontbreken echter de nodige elementen, zoals:

- De extra fietsen worden gestald op het schoolplein.
- De scholieren en de leraren gaan door het huidige schoolgebouw via een "brug" naar de tijdelijke lokalen
 - Ongeveer in het midden van de gevel langs de Zweilandlaan zit nu een nooddeur
 - Daar zit een trap-portaal
 - Via die weg wordt een verbinding gemaakt tussen het schoolgebouw en de tijdelijke lokalen

- De ruimte tussen het schoolgebouw en de tijdelijke lokalen wordt afgesloten aan beide zijden van het gebouw met de tijdelijke lokalen. Er wordt aan beide zijden een hek geplaatst.
- Aan de zijde van de Zweilandlaan heeft het tijdelijke gebouw een nooddeur. Die wordt alleen gebruikt in het geval van calamiteiten. Die deur is onder normale omstandigheden op slot.

De tijdelijkheid

Via het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2032 voor de scholen in Leiden is de tijdelijkheid geborgd. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de staat van onderhoud van alle scholen. Dit heeft per school geleid tot een besluit:

- Niets doen
- Renovatie
- Vernieuwbouw
- Vervangende nieuwbouw

Voor het Da Vinci College, Kagerstraat 7, staat vernieuwbouw gepland. De uitvoering staat gepland voor 2026. Het schoolgebouw is dan buiten gebruik. Het Da Vinci College zal tijdelijk verhuizen naar het schoolgebouw van het Vlietland College. Dit is een oud schoolgebouw dat gesloopt zal worden.

Als gevolg van de Covid crisis moeten ook alle scholen worden voorzien van een deugdelijk ventilatiesysteem. Dit is van toepassing voor alle scholen in Leiden. Voor het Da Vinci College wordt dit tegelijk met de vernieuwbouw gedaan.

Ook de energietransitie is onderdeel van de vernieuwbouw. In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs staat dat in het geval van vernieuwbouw de school daarna moet voldoen aan de z.g. BENG norm.